



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO - MG		DATA BASE				
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO NOVO VELÓRIO MUNICIPAL DE CASCALHO RICO - MG		SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais - Triângulo e Alto Paranaíba, SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais, AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás - SBC				
END.OBRA: RUA JOSÉ VIEIRA MENDES S/N		- 04/2026 - BHE - Belo Horizonte - MG				
DATA: ABRIL/2026		VALOR DA OBRA:	R\$ 305.155,96	Encargos Sociais DESONERADOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 7.039,46	100,00% 7.039,46			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 26.569,97	25,00% 6.642,49	25,00% 6.642,49	25,00% 6.642,49	25,00% 6.642,49
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 24.250,03	100,00% 24.250,03			
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 29.298,98		40,00% 11.719,59	30,00% 8.789,69	30,00% 8.789,69
5	ALVENARIA	100,00% 21.166,12		60,00% 12.699,67	40,00% 8.466,45	
6	COBERTURA	100,00% 44.459,08			100,00% 44.459,08	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 29.875,37			90,00% 26.887,83	10,00% 2.987,54
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.667,98		15,00% 2.950,20	15,00% 2.950,20	70,00% 13.767,59
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 12.974,35	15,00% 1.946,15	15,00% 1.946,15	35,00% 4.541,02	35,00% 4.541,02
10	ESQUADRIAS	100,00% 23.028,70			50,00% 11.514,35	50,00% 11.514,35
11	PEDRAS NATURAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	100,00% 3.253,20			70,00% 2.277,24	30,00% 975,96
12	PISO	100,00% 39.103,65	20,00% 7.820,73	20,00% 7.820,73	10,00% 3.910,37	50,00% 19.551,83
13	PINTURA	100,00% 13.675,49			30,00% 4.102,65	70,00% 9.572,84
14	PEÇAS E LOUÇAS	100,00% 8.443,47			50,00% 4.221,74	50,00% 4.221,74
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.350,11				100,00% 2.350,11
PORCENTAGEM			15,63%	14,35%	42,20%	27,83%
CUSTO			R\$ 47.698,86	R\$ 43.778,83	R\$ 128.763,10	R\$ 84.915,15
PORCENTAGEM ACUMULADA			15,63%	29,98%	72,17%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 47.698,86	R\$ 91.477,69	R\$ 220.240,79	R\$ 305.155,96